

वराहपोखरी गाउँपालिका, खोटाङको

मिति २०७९।१०।०१ देखि २०७९।१२।३० सम्मको

त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन



आ.व. २०७९।८०



वराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बाघखोरभन्ज्याङ, खोटाङ

कोशी प्रदेश, नेपाल

परिचय :

वराहपोखरी गाउँपालिका खोटाङ जिल्ला सदरमुकाम दिक्तेलबाट दक्षिणी भेगमा करीव २१ कोष (६७.२ कि. मि.)को दूरीमा अवस्थित छ। प्रसिद्ध वराहपोखरीको नामले प्रख्यात यो गाउँपालिकाको केन्द्र वराहपोखरी तालबाट दक्षिणपट्टि १५ कि.मि.को दूरीमा रहेको बाघखोर भञ्ज्याङमा पर्दछ। साविकका गा.वि.स.हरू क्रमशः वराहपोखरी, सुन्तले, साउनेचउर, फाक्टाङ, पौवासेरा र मौवाबोटे गरी ६ वटा वडामा फैलिएको यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १४१.६ वर्ग कि.मि. रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, उत्तरमा खोटेहाङ गाउँपालिका र पश्चिम-दक्षिणमा सुनकोशी नदिले उदयपुर जिल्लासँग छुट्ट्याएको छ। प्रायः जनजाति राई, मगर, क्षेत्री, ब्राह्मण, नेवार, तामाङ, भुजेल, वि.क., परियार, नेपाली लगायत अन्य जातजातीहरूको बसोबास रहेको यस गाउँपालिकाको वि.सं. २०७८ सालको जनगणना अनुसार ११,३९७ कूल जनसंख्यामध्ये ५,६७० (४९.७%) जना पुरुष र ५,७२७ (५०.३%) जना महिलाको जनसंख्या रहेको छ। यस गाउँपालिकाको साक्षरता दर ७१.९% (पुः ७९.२% र मः ६४.७%), जनघनत्व : ८१, जम्मा घरधुरी संख्या : २,५६८ तथा लैंगिक अनुपात : ९९ पुरुष प्रति १०० महिला रहेको छ। खोटाङको दक्षिणी नाकाको रूपमा रहेको यस गाउँपालिका प्राकृतिक सम्पदाले धनी छ। विशेषगरी सुनापाताल डाँडा, घोप्टेथला, गोकुलथुम्का डाँडा, साउनेचउर फाँट, धाप्लाङघाट फाँट आदी यस गाउँपालिकाका धार्मिक एवं पर्यटकीय ठाउँहरू हुन्। यस गाउँपालिकाको दक्षिणमा वंशिलाघाट, चमेरेघाट, कम्पुघाट, धाप्लाङघाटले उदयपुरसँग व्यापार लगायत अन्य पक्षमा सघाउ पुर्याउँदै आएको छ। उल्लेखित व्यापारिक नाका तथा बजार केन्द्रले उदयपुरका बेल्टार, गाईघाट लगायत भित्री मधेश र तराईका बजारसँग सम्बन्ध गाँसेको छ।

उद्देश्य :

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सो को नियमावलीको नियम (३) बमोजिमको विवरण सबै सार्वजनिक नियकाले प्रत्येक तीन/तीन महिनामा अद्यावधिक गरी स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले यस वराहपोखरी गाउँपालिका, खोटाङले पनि उल्लेखित ऐन तथा नियम बमोजिम चालु आ.व. २०७९।०८० को मिति २०७९।१०।०१ देखि २०७९।१२।३० गतेसम्म यस गाउँपालिकाका विभिन्न शाखाहरू तथा मातहतका सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूमा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यहरूको प्रगति विवरण तयार पारिएको छ।

यस गाउँपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न वडाहरू तथा शाखाहरूबाट चालु आ व २०७९।८० को मिति २०७९।१०।०१ देखि २०७९।१२।३० गतेसम्म सम्पादित त्रैमासिक प्रगति विवरणलाई तपसिल बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।



आर्थिक प्रशासन शाखा

बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खोटांग
कार्यालयको कोड : ८०१०८५०६३००

आय व्ययको विवरण

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/१०/०१-२०७९/१२/३०

आय					व्यय				
शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)	मौज्दात	शीर्षक	बार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
संघीय सरकार	२५,३६,००,०००.००	६,६१,०५,५००.००	२६.०७	१८,७४,९४,५००.००	चालु	२५,५६,९८,५६६.००	६,१७,३५,०१४.१८	२४.१४	१९,३९,६३,५५१.८२
१३३११ समानिकरण अनुदान	८,६४,००,०००.००	२,१६,००,०००.००	२५	६,४८,००,०००.००	२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी	३,१७,२०,०००.००	९१,२६,३७२.८०	२८.७७	२,२५,९३,६२७.२०
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	१३,७७,००,०००.००	३,४६,६८,०००.००	२५.१८	१०,३०,३२,०००.००	२११२१ पोशाक	६,३०,०००.००	३,७०,०००.००	५८.७३	२,६०,०००.००
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	२,१५,००,०००.००	९८,३७,५००.००	४५.७६	१,१६,६२,५००.००	२११२३ औषधीउपचार खर्च	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	८०,००,०००.००	०.००	०	८०,००,०००.००	२११३१ स्थानीय भत्ता	१०,२८,०००.००	२,६०,३२९.००	२५.३२	७,६७,६७१.००
प्रदेश सरकार	१,६६,९३,०००.००	०.००	०	१,६६,९३,०००.००	२११३२ महंगी भत्ता	७,००,०००.००	१,१०,०००.००	१५.७१	५,९०,०००.००
१३३११ समानिकरण अनुदान	४४,५७,०००.००	०.००	०	४४,५७,०००.००	२११३३ फिल्ड भत्ता	३,००,०००.००	१,१२,०००.००	३७.३३	१,८८,०००.००
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	१,२३,०००.००	०.००	०	१,२३,०००.००	२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता	७,००,०००.००	७३,७००.००	१०.५३	६,२६,३००.००
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	२१,१३,०००.००	०.००	०	२१,१३,०००.००	२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,००,००,०००.००	०.००	०	१,००,००,०००.००	२११३९ अन्य भत्ता	२,००,०००.००	१,२०,०००.००	६०	८०,०००.००
राजस्व बाडफाड	७,८६,६५,३९०.००	१,३५,१८,९८८.२२	१७.१९	६,५१,४६,४०१.७८	२११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता	१५,००,०००.००	४,५०,०००.००	३०	१०,५०,०००.००
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	७,५५,८०,०००.००	१,३२,८६,७५१.११	१७.५७	६,२२,९३,२४८.८९	२११४२ पदाधिकारीअन्य सुबिधा	५५,००,०००.००	१७,०४,०००.००	३०.९८	३७,९६,०००.००
११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	३०,८५,३९०.००	२,३२,२३७.११	७.५३	२८,५३,१५२.८९	२११४९ पदाधिकारी अन्य भत्ता	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००
अन्तरिक श्रोत	५,१०,८३,४७७.००	०.००	०	५,१०,८३,४७७.००	२१२१२ कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	६,००,०००.००	५,३३०.०४	०.८९	५,९४,६६९.९६
१११३१ सम्पत्ती, बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा लाग्ने कर	५०,०००.००	०.००	०	५०,०००.००	२१२१४ कर्मचारी कल्याण कोष	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००
११३१४ भुमिकर/मालपोत	३,००,०००.००	०.००	०	३,००,०००.००	२१२२४ पदाधिकारी कल्याण कोष खर्च	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००
११३२१ घरवहाल कर	१,००,०००.००	०.००	०	१,००,०००.००	२२१११ पानी तथा बिजुली	५,००,०००.००	२३,०६६.००	४.६१	४,७६,९३४.००
११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)	५०,०००.००	०.००	०	५०,०००.००	२२११२ संचार महसुल	८,७९,०००.००	२,७३,०००.००	३१.०६	६,०६,०००.००
११६९१ अन्य कर	६,९०,०००.००	०.००	०	६,९०,०००.००	२२२११ इन्धन (पदाधिकारी)	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००
१४५९१ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी	१०,०००.००	०.००	०	१०,०००.००	२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	१३,००,०००.००	५,३१,५५३.७०	४०.८९	७,६८,४४६.३०
					२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च	११,८०,०००.००	४,५५,३५१.००	३८.५९	७,२४,६४९.००
					२२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च	५,५०,०००.००	२,५०,०००.००	४५.४५	३,००,०००.००
					२२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	५०,९०,०००.००	९,७८,४०३.००	१९.२२	४१,११,५९७.००
					२२२९१ अन्य सम्पत्तिहरूको संचालन तथा सम्भार खर्च	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खोटांग
 कार्यालयको कोड : ८०१०८५०६३००

आय व्ययको विवरण

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/१०/०१-२०७९/१२/३०

आय					व्यय				
१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	५०,०००.००	०.००	०	५०,०००.००	२२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	५०,००,०००.००	१६,२०,९३९.००	३२.४२	३३,७९,०६१.००
१४२२४ परीक्षा शुल्क	८०,०००.००	०.००	०	८०,०००.००	२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००
१४२४३ सिफारिश दस्तुर	४,००,०००.००	०.००	०	४,००,०००.००	२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन	२,६०,०००.००	०.००	०	२,६०,०००.००
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	३,००,०००.००	०.००	०	३,००,०००.००	२२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	१६,००,०००.००	१,४८,०७४.००	९.२५	१४,५१,९२६.००
१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर	५०,०००.००	०.००	०	५०,०००.००	२२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च	८,६०,०००.००	१,५५,०२५.००	१८.०३	७,०४,९७५.००
१४२४९ अन्य दस्तुर	२०,०००.००	०.००	०	२०,०००.००	२२४११ सेवा र परामर्श खर्च	२२,००,०००.००	०.००	०	२२,००,०००.००
१४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५०,०००.००	०.००	०	५०,०००.००	२२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	३,००,०००.००	९७,१८०.००	३२.३९	२,०२,८२०.००
१४३११ न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	५०,०००.००	०.००	०	५०,०००.००	२२४१३ करार सेवा शुल्क	२,१८,२३,४००.००	७९,४७,७५२.०१	३६.४२	१,३८,७५,६४७.९९
१४६११ व्यवसाय कर	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००	२२४१९ अन्य सेवा शुल्क	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००
१५१११ बेरूजू	१,००,०००.००	०.००	०	१,००,०००.००	२२५११ कर्मचारी तालिम खर्च	३,००,०००.००	१,७६,२८०.००	५८.७६	१,२३,७२०.००
३२१२२ बैंक मौज्दात	४,८५,८३,४७७.००	०.००	०	४,८५,८३,४७७.००	२२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	२२,५८,०००.००	५,८७,६००.००	२६.०२	१६,७०,४००.००
जम्मा	४०,००,४१,८६७.००	७,९६,२४,४८८.२२	१९.९	३२,०४,१७,३७८.७८	२२५२२ कार्यक्रम खर्च	३,४१,६६,६००.००	४६,७९,२८४.००	१३.७	२,९४,८७,३१६.००
					२२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च	८,६०,०००.००	०.००	०	८,६०,०००.००
					२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	९,५०,०००.००	५१,०००.००	५.३७	८,९९,०००.००
					२२६१२ भ्रमण खर्च	३८,२०,०००.००	१३,६२,६३०.००	३५.६७	२४,५७,३७०.००
					२२६१९ अन्य भ्रमण खर्च	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००
					२२७११ विविध खर्च	२७,५१,०००.००	५,१५,३१५.००	१८.७३	२२,३५,६८५.००
					२२७२१ सभा सञ्चालन खर्च	५,००,०००.००	२,५०,०००.००	५०	२,५०,०००.००
					२५३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता	९,०१,५१,०००.००	२,४८,५०,१५०.६३	२७.५७	६,५३,००,८४९.३७
					२६४११ सरकारी निकाय, समिति, प्रतिष्ठान एवं बोर्डहरूलाई निःशर्त चालु अनुदान	३,००,०००.००	०.००	०	३,००,०००.००
					२७२१२ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च	६०,०००.००	०.००	०	६०,०००.००
					२७२१३ औषधीखरिद खर्च	४९,७०,०००.००	३६,९४,७४९.००	७४.३४	१२,७५,२५१.००
					२७२१९ अन्य सामाजिक सहायता	१४,००,०००.००	२,९२,०००.००	२०.८६	११,०८,०००.००
					२७३११ निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृत्ति	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००
					२७३१३ सेवा निवृत्तको संचित विदा	४,००,०००.००	०.००	०	४,००,०००.००
					२७३१४ सेवा निवृत्तको औषधी उपचार	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००
					२७३१५ मृत कर्मचारीको सुविधा तथा सहायता	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खोटांग
 कार्यालयको कोड : ८०१०८५०६३००

आय व्ययको विवरण

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/१०/०१-२०७९/१२/३०

आय	व्यय				
२८१४२ घरभाडा	१०,००,०००.००	२,११,७५०.००	२१.१८	७,८८,२५०.००	
२८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा	१२,७६,८३०.००	२,५२,१८०.००	१९.७५	१०,२४,६५०.००	
२८१४९ अन्य भाडा	३,००,०००.००	०.००	०	३,००,०००.००	
२८२१९ अन्य फिर्ता	२,११,१४,७३६.००	०.००	०	२,११,१४,७३६.००	
२८९११ भैपरी आउने चालु खर्च	०.००	०.००	०	०.००	
पूँजीगत	१४,४३,४३,३०१.००	३,६९,४३,२४८.००	२५.५९	१०,७४,००,०५३.००	
३११११ आवासीय भवन निर्माण/खरिद	२,०१,४१,४२१.००	८४,८४,१४६.००	४२.१२	१,१६,५७,२७५.००	
३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद	४०,१०,०००.००	९,९८,२००.००	२४.८९	३०,११,८००.००	
३१११३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	८,००,०००.००	१,५२,०००.००	१९	६,४८,०००.००	
३१११४ जग्गा विकास कार्य	३,७५,०००.००	३,५०,०००.००	९३.३३	२५,०००.००	
३११२१ सवारी साधन	१४,००,०००.००	१३,९९,९००.००	९९.९९	१००.००	
३११२२ मेशिनरी तथा औजार	१,०६,२४,०००.००	१३,३९,५२४.००	१२.६१	९२,८४,४७६.००	
३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स	२५,१०,०००.००	१,०९,५००.००	४.३६	२४,००,५००.००	
३११३४ कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद खर्च	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००	
३११३५ पूँजीगत परामर्श खर्च	६५,००,०००.००	१९,८७,०४५.००	३०.५७	४५,१२,९५५.००	
३११४१ सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्च	०.००	०.००	०	०.००	
३११५१ सडक तथा पूल निर्माण	५,८३,१०,०००.००	१,५०,८४,१०१.००	२५.८७	४,३२,२५,८९९.००	
३११५३ विद्युत संरचना निर्माण	१,२१,४०,०००.००	४,९७,५७२.००	४.०९	१,१६,४२,४२८.००	
३११५४ तटबन्ध तथा बाँधनिर्माण	९०,०००.००	०.००	०	९०,०००.००	
३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण	१,४२,१२,८८०.००	२९,५१,०२५.००	२०.७६	१,१२,६१,८५५.००	
३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण	४१,९०,०००.००	६,९८,३५५.००	१६.६७	३४,९१,६४५.००	
३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण	८०,४०,०००.००	२८,३४,८८०.००	३५.२६	५२,०५,१२०.००	
३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	५,००,०००.००	५७,०००.००	११.४	४,४३,०००.००	
३११७१ पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	०.००	०.००	०	०.००	
३११७२ पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	०.००	०.००	०	०.००	
जम्मा	४०,००,४१,८६७.००	९,८६,७८,२६२.१८	२४.६६	३०,१३,६३,६०४.८२	



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खोटांग
कार्यालयको कोड : ८०१०८५०६३००

श्रोतगत बजेट तथा खर्च

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/१०/०१-२०७९/१२/३०																	रु. हजारमा			
सि.नं.	स्रोत समूह	बजेटको स्रोत/तह	स्रोत	विधि	आय अनुमान	सञ्चित कोष			बजेट				निकास				खर्च			
						आम्दानी	ट्रान्सफर	मौज्दात	चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा	चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा	चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा
१	संघीय सरकार	नेपाल सरकार	समानिकरण अनुदान	नगद अनुदान	८,६४,००	२,१६,००	१,३०,००	८६,००	१,५९,९१	७,०४,०८	०	८,६४,००	५२,००	८०,००	०	१,३२,००	४७,०३	२,०८,०४	०	२,५५,०७
२	संघीय सरकार	नेपाल सरकार	शसर्त अनुदान चालु	नगद अनुदान	१२,१८,००	३,०४,५०	५,४२,४८	(२,३७,९८)	११,८८,००	३०,००	०	१२,१८,००	५,१२,४८	१०,००	०	५,२२,४८	३,२४,६९	०	०	३,२४,६९
३	संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत	नेपाल सरकार => आई डि ए	शसर्त अनुदान चालु	सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	४९,००	१४,६८	१७,७३	(३,०५)	४९,००	०	०	४९,००	१७,७३	०	०	१७,७३	१६,८०	०	०	१६,८०
४	संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत	नेपाल सरकार => एस.इ.एस.पी.	शसर्त अनुदान चालु	सोधभर्ना अनुदान (बैदेशिक)	३३,००	८,२५	८,२५	०	३३,००	०	०	३३,००	८,२५	०	०	८,२५	५,८४	०	०	५,८४
५	संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत	नेपाल सरकार => एस.इ.एस.पी.	शसर्त अनुदान चालु	सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	६८,००	१७,००	१७,००	०	६८,००	०	०	६८,००	१७,००	०	०	१७,००	१६,४१	०	०	१६,४१
६	संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत	नेपाल सरकार => युरोपियन युनियन	शसर्त अनुदान चालु	नगद अनुदान (बैदेशिक)	९,००	२,२५	६,७५	(४,५०)	९,००	०	०	९,००	६,७५	०	०	६,७५	१०	०	०	१०
७	संघीय सरकार	नेपाल सरकार	शसर्त अनुदान पुँजीगत	नगद अनुदान	२१,००	०	१०,५०	(१०,५०)	०	२१,००	०	२१,००	०	२१,००	०	२१,००	०	६,४६	०	६,४६
८	संघीय सरकार => अन्तरिक श्रोत	नेपाल सरकार => आन्तरिक ऋण	शसर्त अनुदान पुँजीगत	नगद ऋण	१,५९,००	९७,६२	१,०९,३७	(११,७५)	०	१,५९,००	०	१,५९,००	०	१,०९,३७	०	१,०९,३७	०	३५,२०	०	३५,२०
९	संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत	नेपाल सरकार => आई डि ए	शसर्त अनुदान पुँजीगत	सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	३,००	७५	७५	०	०	३,००	०	३,००	०	७५	०	७५	०	०	०	०
१०	संघीय सरकार => बैदेशिक श्रोत	नेपाल सरकार => स्वीट्जरल्याण्ड - एस डी सी	शसर्त अनुदान पुँजीगत	नगद अनुदान (बैदेशिक)	३२,००	०	१६,००	(१६,००)	०	३२,००	०	३२,००	०	१६,००	०	१६,००	०	१५,४१	०	१५,४१
११	संघीय सरकार => अन्तरिक श्रोत	नेपाल सरकार => आन्तरिक ऋण	समपुरक अनुदान पुँजीगत	नगद ऋण	८०,००	०	४०,००	(४०,००)	०	८०,००	०	८०,००	०	४०,००	०	४०,००	०	४०,००	०	४०,००
१२	प्रदेश सरकार	कोशी प्रदेश	समानिकरण अनुदान	नगद अनुदान	४४,५७	०	१०,००	(१०,००)	२१,५२	२३,०५	०	४४,५७	५,००	५,००	०	१०,००	३,१२	४,०७	०	७,१९
१३	प्रदेश सरकार	कोशी प्रदेश	शसर्त अनुदान चालु	नगद अनुदान	१,२३	०	६१	(६१)	१,२३	०	०	१,२३	६१	०	०	६१	०	०	०	०
१४	प्रदेश सरकार	कोशी प्रदेश	शसर्त अनुदान पुँजीगत	नगद अनुदान	२१,१३	०	१०,५६	(१०,५६)	०	२१,१३	०	२१,१३	०	१०,५६	०	१०,५६	०	०	०	०
१५	प्रदेश सरकार	कोशी प्रदेश	समपुरक अनुदान पुँजीगत	नगद अनुदान	१,००,००	०	५०,००	(५०,००)	०	१,००,००	०	१,००,००	०	५०,००	०	५०,००	०	१०,००	०	१०,००
१६	राजस्व बाडफाड	राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार	राजस्व बाँडफाँड	नगद	३०,८५	२,३२	६,५०	(४,१७)	२७,३५	३,५०	०	३०,८५	६,५०	०	०	६,५०	४,४६	०	०	४,४६
१७	राजस्व बाडफाड	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	राजस्व बाँडफाँड	नगद	७,५५,८०	१,६१,४४	१,९९,००	(३७,५५)	७,०२,१५	५३,६४	०	७,५५,८०	१,६२,४२	३९,६८	०	२,०२,११	१,५८,८२	३८,९८	०	१,९७,८०
१८	अन्तरिक श्रोत	आन्तरिक श्रोत	आन्तरिक श्रोत	नगद	५,१०,८३	०	४५,००	(४५,००)	२,९७,८१	२,१३,०२	०	५,१०,८३	४२,००	२१,२५	०	६३,२५	४०,०५	११,२५	०	५१,३०
जम्मा					४०,००,४९	८,२४,८२	१२,२०,५२	(३,९५,७०)	२५,५६,९८	१४,४३,४३	०	४०,००,४९	८,३०,७६	४,०३,६२	०	१२,३४,३८	६,१७,३५	३,६९,४३	०	९,८६,७८

योजना तथा प्राविधिक शाखा



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाघखोर भन्ज्याङ, खोटाङ

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन्न मिति	सम्पन्न योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्यांकन	जम्मा भुक्तानी
1	सामाजिक विकास	शिक्षा	ICT Lab	बराहपोखरी गा पा १, बराहपोखरी	1	2079-11-25	2079-12-30	650000.0000	650000.00	650000.00		195000.00				650000.0000	195000.00
2	सामाजिक विकास	शिक्षा	ICT Lab	बराहपोखरी गा पा १, बराहपोखरी	1	2079-12-01	2080-01-31	650000.0000	650000.00	650000.00		130000.00				650000.0000	130000.00
3	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	कात्तिके-राकुली सडक मर्मत तथा ट्रयाक ओपन	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. १ बराहपोखरी	1	2079-12-23	2080-02-32	800000.0000	889087.47	800000.00	89087.47					800000.0000	
4	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	गेहीरी घर विष्ट टोल सडक ट्रयाक ओपन	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. १ बराहपोखरी	1	2079-12-21	2080-01-31	100000.0000	112709.92	100000.00	12709.92					100000.0000	
5	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	जिमि गाउँ मोटर बाटो ट्रयाक ओपन	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. १ बराहपोखरी	1	2079-12-20	2080-01-31	2000000.0000	226604.74	200000.00	26604.74					2000000.0000	
6	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	डुम्रीबोटे-मेनडाँडा सडक निर्माण	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. १ बराहपोखरी	1	2079-11-21	2080-01-31	1500000.0000	1666695.58	1500000.00	166695.58	288000.00				1500000.0000	288000.00
7	सामाजिक विकास	शिक्षा	दुई कोठे भवन निर्माण	गंगादेवी प्राथमिक विद्यालय	1	2079-10-18	2080-02-32	2500000.0000	2777888.62	2500000.00	277888.62	750000.00				2500000.0000	750000.00

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन्न मिति	सम्पन्न योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
8	पूर्वाधार विकास	खानेपानी	निगाले तिलगे खोला खा.पा.आ.	वराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. १ वराहपोखरी	1	2079-12-26	2080-02-32	750000.0000	839380.97	750000.00	89380.97					750000.0000	
9	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	बराह खोला बाङ्गे खेत सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था	वराहपोखरी गा पा १, वराहपोखरी	1	2079-09-04	2080-03-10	2813177.5000	3125752.76	625150.55	2500602.21	254000.00				2813177.5000	254000.00
10	सामाजिक विकास	मन्दिर मर्मत	राधाकृष्ण मन्दिर घेराबारा तथा फलेचा निर्माण	वराहपोखरी गा.पा. वडा नं. १	1	2079-11-16	2080-02-32	300000.0000	362894.03	300000.00	62894.03					300000.0000	
11	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	रिपा सडक ग्याभिन तथा मर्मत	वराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. १ वराहपोखरी	1	2079-12-15	2080-02-32	30000.0000	339179.20	300000.00	39179.20	57000.00				30000.0000	57000.00
12	आर्थिक विकास	पर्यटन	वराहपोखरी ताल क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण र फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण	वराहपोखरी गा पा १, वराहपोखरी	1	2079-10-18	2079-12-30	2000000.0000	2228617.14	2000000.00	228617.14			1908040.77	2079-12-14	2000000.0000	1908040.77
13	सामाजिक विकास	बजार ब्यबस्थापन	शंखेश्वरी मन्दिर एवं बाराहापोखरी ताल गुठी जग्गा सम्प्राप्ति	वराहपोखरी गा पा १, वराहपोखरी	1	2079-07-03	2079-07-20	375000.0000	401880.18	360000.00	41880.18			354895.18	2079-12-13	375000.0000	354895.18



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बाघखोर भन्ज्याङ, खोटाङ

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन्न मिति	सम्पन्न योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
1	पूर्वाधार विकास	भवन तथा सहर विकास	उमा देबि महारानी माता मन्दिर	बराहपोखरी गा पा १, बराहपोखरी	1	2079-11-29	2080-01-31	100000.0000	113381.87	100000.00	13381.87					100000.0000	
2	पूर्वाधार विकास	खानेपानी	ओलम्पा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	बराहपोखरी गा.पा. वडा नं. १	1	2079-11-11	2080-01-15	100000.0000	122666.64	100000.00	22666.64			93251.50	2079-12-09	100000.0000	93251.50
3	पूर्वाधार विकास	खानेपानी	कात्तिके माम्लुङ देखि आमबोटे टोल सम्म खानेपानी मर्मत	बराहपोखरी गा पा १, बराहपोखरी	1	2079-11-29	2080-01-31	150000.0000	297052.11	150000.00	147052.11					150000.0000	
4	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	कार्कीछाप लामाटार सडक क्रमागत योजना	बराहपोखरी गा.पा. वडा नं. १	1	2079-11-02	2080-01-31	250000.0000	296307.53	250000.00	46307.53			236241.95	2079-12-24	250000.0000	236241.95
5	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	जिमिगाउँको भन्ज्याङ मोड सुधार र गहते पुछार मोड सुधार	बराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	1	2079-11-26	2080-01-31	300000.0000	336187.36	300000.00	36187.36	57000.00				300000.0000	57000.00
6	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	डाङ्सिङ्गटार भोर्मा मोटर बाटो क्रमागत योजना	बराहपोखरी गा.पा. वडा नं. १	1	2079-11-19	2080-02-32	300000.0000	360595.63	300000.00	60595.63					300000.0000	
7	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	डाँडाखर्क मोटरबाटो मर्मत	बराहपोखरी गा पा १, बराहपोखरी	1	2079-11-15	2080-01-31	250000.0000	279455.42	250000.00	29455.42					250000.0000	
8	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	डाँडाटोल देविस्थान मोटर बाटो क्रमागत योजना	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. १ बराहपोखरी	1	2079-12-23	2080-02-32	250000.0000	279557.09	250000.00	29557.09					250000.0000	

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन मिति	सम्पन योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
9	पूर्वाधार विकास	भवन तथा सहरी विकास	दुईकोठे आरान घर निर्माण	वराहपोखरी गा पा १, वराहपोखरी	1	2079-11-29	2080-01-31	100000.0000	149432.10	100000.00	49432.10					100000.0000	
10	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	दोर्पाली नयाँ ट्रयाक ओपन मोटरबाटो शाखा	वराहपोखरी गा.पा. वडा नं. १	1	2079-10-19	2079-12-30	200000.0000	226579.60	200000.00	26579.60			189075.72	2079-12-23	200000.0000	189075.72
11	सामाजिक विकास	शिक्षा	निगाले बालविकास केन्द्र कक्षा कोठा ढलान फर्निचर निर्माण	वराहपोखरी गा.पा. १ वराहपोखरी	1	2079-10-06	2079-11-30	100000.0000	121024.01	100000.00	21024.01			95785.31	2079-12-21	100000.0000	95785.31
12	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	बर्ताङ देखि लामाचउर कार्तिके सडक मोड सुधार र नयाँ ट्रयाक ओपन	वराहपोखरी गा पा १, वराहपोखरी	1	2079-11-29	2080-01-31	400000.0000	445878.11	400000.00	45878.11					400000.0000	
13	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	वराहा खोला मुहान गरी अग्राखे कुलो निर्माण	वराहपोखरी गा पा १, वराहपोखरी	1	2079-10-29	2079-11-30	100000.0000	116015.23	100000.00	16015.23					100000.0000	
14	सामाजिक विकास	शिक्षा	शंखेश्वरी मा वि सभाहल मर्मत	वराहपोखरी गा पा १, वराहपोखरी	1	2079-12-01	2080-01-31	100000.0000	114961.26	100000.00	14961.26					100000.0000	
15	सामाजिक विकास	शिक्षा	शाहीछाप प्रावि सरस्वति मन्दिर निर्माण	वराहपोखरी गा पा १, वराहपोखरी	1	2079-10-11	2079-12-30	200000.0000	222658.23	200000.00	22658.23					200000.0000	
16	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	सडक मर्मत वडाका सम्पुर्ण सडक	वराहपोखरी गा.पा. वडा नं. १ वराहपोखरी	1	2079-11-04	2079-12-30	200000.0000	281895.12	200000.00	81895.12			177672.53	2079-12-13	200000.0000	177672.53
17	वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन	वन तथा भू संरक्षण	सिम्ले पानी तार जाली खरिद तथा व्यवस्थापन	वराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. १ वराहपोखरी	1	2079-12-10	2080-01-31	150000.0000	173947.02	150000.00	23947.02	28000.00				150000.0000	28000.00

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन मिति	सम्पन योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
18	सामाजिक विकास	शिक्षा	सिंहदेवी प्रा.वि. इयाल ढोका मर्मत र डेक्स बेञ्च मर्मत	वराहपोखरी गा.पा. १	1	2079- 10-24	2079- 12-30	100000.0000	114894.31	100000.00	14894.31					100000.0000	



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाघखोर भन्ज्याङ, खोटाङ

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन्न मिति	सम्पन्न योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
1	सामाजिक विकास	शिक्षा	चार कोठे भवन निर्माण	बराहपोखरी गा पा २, सुन्तले	2	2079-10-16	2080-02-32	5000000.0000	5658349.69	5000000.00	658349.69	1500000.00				5000000.0000	1500000.00
2	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	छत्रेटार अधुरो सिंचाई	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. २ बराहपोखरी	2	2079-11-30	2080-02-32	400000.0000	446824.68	400000.00	46824.68					400000.0000	
3	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	छत्रेटार कुलो मुहान मर्मत	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. २ बराहपोखरी	2	2079-11-30	2079-12-30	50000.0000	56510.86	50000.00	6510.86					50000.0000	
4	सामाजिक विकास	शिक्षा	ज्यू मा वि चैनगेट निर्माण	बराहपोखरी गा पा २, सुन्तले	2	2079-12-01	2080-01-31	200000.0000	165248.48	148000.00	17248.48					200000.0000	
5	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	तिनधारे खोला टोक्के बेताल सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था	बराहपोखरी गा पा २, सुन्तले	2	2079-09-04	2080-03-10	2700263.3800	3000292.65	600058.53	2400234.12	350000.00				2700263.3800	350000.00
6	सामाजिक विकास	शिक्षा	दुई कोठे भवन निर्माण	बराहपोखरी गा पा २, सुन्तले	2	2079-10-19	2080-02-32	2500000.0000	2777888.62	2500000.00	277888.62	750000.00				2500000.0000	750000.00
7	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	धाप्लाङ खोला सिंचाई योजना	बराहपोखरी गा पा २, सुन्तले	2	2079-11-15	2079-12-30	500000.0000	597114.08	500000.00	97114.08	96000.00				500000.0000	96000.00

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन मिति	सम्पन योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
8	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुगे पुल समेत)	फेमा खोला मालबासे सडक निर्माण	वराहपोखरी गा पा २, सुन्तले	2	2079- 09-14	2079- 10-29	500000.0000	571010.73	500000.00	71010.73			471369.12	2079- 11-18	500000.0000	471369.12



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाघखोर भन्ज्याङ, खोटाङ

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन मिति	सम्पन योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
1	पूर्वाधार विकास	खानेपानी	कोक्रेभिर पैयाडाँडा ट्याङ्की निर्माण योजना	बराहपोखरी गा.पा. २ सुन्तले	2	2079-09-26	2079-12-30	200000.0000	225550.00	200000.00	25550.00	38000.00				200000.0000	38000.00
2	पूर्वाधार विकास	भवन तथा सहरी विकास	कोल्बोटे खोल्सा सुन्तले जाली निर्माण योजना	बराहपोखरी गा.पा. २, सुन्तले	2	2079-09-18	2079-11-30	150000.0000	176426.93	150000.00	26426.93	28000.00		115488.81	2079-11-30	150000.0000	143488.81
3	पूर्वाधार विकास	भवन तथा सहरी विकास	गाउँघर क्लिनिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना	बराहपोखरी गा.पा. २, सुन्तले	2	2079-11-26	2080-01-31	150000.0000	177043.69	150000.00	27043.69					150000.0000	
4	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	छत्रेटार सडक मर्मत तथा विस्तार योजना	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. २ बराहपोखरी	2	2079-11-30	2080-01-31	300000.0000	359773.97	300000.00	59773.97	57000.00				300000.0000	57000.00
5	पूर्वाधार विकास	भवन तथा सहरी विकास	जनचेतना आ.वि. चेकेथुम भवन निर्माण	बराहपोखरी गा.पा. २ सुन्तले	2	2079-09-26	2080-01-31	500000.0000	717194.59	500000.00	217194.59	96000.00				500000.0000	96000.00
6	पूर्वाधार विकास	भवन तथा सहरी विकास	ज्यू मा.वि. वडा कार्यालय नालि निर्माण योजना	बराहपोखरी गा.पा. २ सुन्तले	2	2079-11-05	2080-02-15	450000.0000	527589.74	450000.00	77589.74	86400.00				450000.0000	86400.00
7	पूर्वाधार विकास	खानेपानी	वडा भरिका खानेपानी मर्मत सम्भार तथा निर्माण	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. २ बराहपोखरी	2	2079-12-19	2080-02-15	400000.0000	463223.11	400000.00	63223.11	76000.00				400000.0000	76000.00
8	सामाजिक विकास	शिक्षा	सुन्तले आ.वि. सुन्तले फर्निचर मर्मत तथा निर्माण	बराहपोखरी गा.पा. २, सुन्तले	2	2079-11-26	2079-12-30	100000.0000	111858.00	100000.00	11858.00					100000.0000	

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन मिति	सम्पन योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
9	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	साकुमा, राछालुङ, विसुन्तुङ सडक मर्मत तथा निर्माण योजना	वराहपोखरी गा पा २, सुन्तले	2	2079-11-25	2080-01-15	400000.0000	451629.16	400000.00	51629.16					400000.0000	



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाघखोर भन्ज्याङ, खोटाङ

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन्न मिति	सम्पन्न योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
1	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	ओख्रेखोला भोर्लेनी सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-09-05	2080-03-10	3382363.8900	3758182.11	751636.42	3006545.69	282000.00				3382363.8900	282000.00
2	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	चाम्पुङ-बिमिरे मोटरबाटो निर्माण योजना	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-11-29	2080-01-31	400000.0000	463095.56	400000.00	63095.56	76000.00				400000.0000	76000.00
3	पूर्वाधार विकास	भवन तथा सहरी विकास	जनविकास मा वि प्लास्टर तथा रंगरोगन	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-11-28	2079-12-30	300000.0000	339130.91	300000.00	39130.91	57600.00				300000.0000	57600.00
4	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	धापखोलाबाट साजबोटे सम्म सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-09-05	2080-03-10	2997957.4700	3331063.87	666212.77	2664851.10	249000.00				2997957.4700	249000.00
5	पूर्वाधार विकास	खानेपानी	पल्लो सिन्ताङ खानेपानी ट्रयाङ्की निर्माण	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-10-22	2079-12-30	500000.0000	581611.58	500000.00	81611.58	96000.00				500000.0000	96000.00
6	सामाजिक विकास	शिक्षा	विज्ञान प्रयोगशाला	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-11-30	2080-01-31	650000.0000	649998.60	649998.60		130000.00				650000.0000	130000.00
7	सामाजिक विकास	शिक्षा	श्री आधारभूत विद्यालय भोर्लेनी फर्निचर निर्माण	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-11-15	2079-12-30	100000.0000	111915.10	100000.00	11915.10					100000.0000	
8	पूर्वाधार विकास	खेल मैदान निर्माण	सिन्ताङ खेलमैदान निर्माण	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-11-28	2079-12-30	500000.0000	565350.14	500000.00	65350.14	96000.00				500000.0000	96000.00



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाघखोर भन्ज्याङ, खोटाङ

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन मिति	सम्पन योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्यांकन	जम्मा भुक्तानी
1	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	एक्लेबर पैयुटार ट्याक ओपन योजना	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-11-26	2079-12-30	100000.0000	120674.44	100000.00	20674.44					100000.0000	
2	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	कुलो मर्मत सम्भार -३ नं. वडाभरी	वराहपोखरी गा.पा. ३ साउनेचउर	3	2079-09-26	2080-01-31	400000.0000	475366.02	400000.00	75366.02			381107.94	2079-12-22	400000.0000	381107.94
3	पूर्वाधार विकास	खानेपानी	खानेपानी मर्मत तथा सम्भार ३ नं. वडाभरी	वराहपोखरी गा.पा. ३ साउनेचउर	3	2079-11-02	2080-01-31	400000.0000	776212.60	400000.00	376212.60	76800.00				400000.0000	76800.00
4	पूर्वाधार विकास	भवन तथा सहरी विकास	जनविकास मा वि वाईरिङ	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-11-28	2079-12-30	50000.0000	55942.49	50000.00	5942.49					50000.0000	
5	सामाजिक विकास	शिक्षा	जनविकास मा वि शैक्षिक तथा भौतिक व्यवस्थापन	वराहपोखरी गा.पा. ३ साउनेचउर	3	2079-10-04	2079-11-30	300000.0000	333933.37	300000.00	33933.37	57000.00		230725.69	2079-11-19	300000.0000	287725.69
6	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	बड्दुवा अजिङगरे सडक ट्याक ओपन योजना	वराहपोखरी गा.पा. ३ साउनेचउर	3	2079-11-03	2080-02-32	400000.0000	446930.80	400000.00	46930.80	76800.00				400000.0000	76800.00
7	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	बड्दुवा खड्का टोल ट्याक ओपन योजना	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-12-01	2080-02-15	100000.0000	118548.33	100000.00	18548.33					100000.0000	
8	सामाजिक विकास	शिक्षा	भानुभक्त आ.वि. शैक्षिक व्यवस्थापन	वराहपोखरी गा.पा. ३ साउनेचउर	3	2079-10-25	2079-12-30	100000.0000	123667.01	100000.00	23667.01			90189.54	2079-11-30	100000.0000	90189.54
9	सामाजिक विकास	शिक्षा	भोर्लेनी प्रा.वि. शैक्षिक व्यवस्थापन	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-10-29	2079-11-30	100000.0000	111719.27	100000.00	11719.27			95600.00	2079-11-30	100000.0000	95600.00

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन मिति	सम्पन योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
10	सामाजिक विकास	शिक्षा	शिद्देश्वरी आ.वि. शैक्षिक व्यवस्थापन	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-10-29	2079-11-30	100000.0000	120820.00	100000.00	20820.00			94434.95	2079-12-08	100000.0000	94434.95
11	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	सडक मर्मत तथा व्यवस्थापन	वराहपोखरी गा.पा. ३ साउनेचउर	3	2079-09-21	2079-11-30	150000.0000	186354.55	150000.00	36354.55			142579.62	2079-11-19	150000.0000	142579.62
12	पूर्वाधार विकास	भवन तथा सहरी विकास	स्वास्थ्य चौकी साउनेचउर भवनको बाँकी प्लास्टर तथा रङ-रोगन	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-09-19	2079-11-15	100000.0000	115158.60	100000.00	15158.60			94407.04	2079-11-28	100000.0000	94407.04
13	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	हिउँदेसिंचाई साउनेचउरको आवश्यक ठाउँमा	वराहपोखरी गा पा ३, साउनेचउर	3	2079-10-29	2079-12-30	400000.0000	450368.52	400000.00	50368.52	76800.00				400000.0000	76800.00



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाघखोर भन्ज्याङ, खोटाङ

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन मिति	सम्पन योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
1	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	अटलपुर बेतुवा सडक निर्माण योजना	बराहपोखरी गा.पा. ४ फाक्टाङ	4	2079-09-29	2079-11-30	1500000.0000	1670733.25	1500000.00	170733.25	288000.00		1004870.00	2079-12-10	1500000.0000	1292870.00
2	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	गाउँ पालिका डाँडा-दुद पोखरी ट्रयाक ओपन	बराहपोखरी गा पा ४, फाक्टाङ	4	2079-12-09	2080-01-31	200000.0000	224616.41	200000.00	24616.41					200000.0000	
3	सामाजिक विकास	मन्दिर निर्माण	जाल्पा मन्दिर निर्माण	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ४ फाक्टाङ	4	2079-12-27	2080-02-15	100000.0000	112126.67	100000.00	12126.67					100000.0000	
4	सामाजिक विकास	शिक्षा	दुधकोशी आ.वि. बाल कार्यक्रम	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ४ फाक्टाङ	4		2080-01-31	100000.0000								100000.0000	
5	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	पसले डाँडा-आम्बोटे सडक निर्माण योजना	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ४ फाक्टाङ	4	2080-01-07	2080-02-25	900000.0000	1005412.98	900000.00	105412.98					900000.0000	
6	पूर्वाधार विकास	खेल मैदान निर्माण	पालिका स्तरिय खेलकुद ग्राउण्ड निर्माण	बराहपोखरी गा पा ४, फाक्टाङ	4	2079-11-30	2080-01-31	500000.0000	556968.91	500000.00	56968.91	96000.00				500000.0000	96000.00

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन्न मिति	सम्पन्न योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
7	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	बाघखोर कुनाखोला सडक मर्मत तथा स्तरउन्नति	वराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ४ फाक्टाङ	4	2079-12-13	2080-02-15	1000000.0000	1116851.45	1000000.00	116851.45	192000.00				1000000.0000	192000.00
8	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	बाघखोर कोछाले सडक मर्मत तथा स्तरउन्नति	वराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ४ फाक्टाङ	4	2079-12-13	2080-02-32	500000.0000	561519.84	500000.00	61519.84					500000.0000	
9	सामाजिक विकास	शिक्षा	बालकन्या मा वि छल ढलान तथा प्लास्टर	वराहपोखरी गा पा ४, फाक्टाङ	4	2079-11-29	2080-02-15	1800000.0000	2053788.09	1800000.00	253788.09					1800000.0000	
10	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	वरडाँडा गाउँपालिका कार्यालय नाली निर्माण तथा सडक स्तरोन्नति	वराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ४ फाक्टाङ	4	2079-12-21	2080-02-32	1300000.0000	1497227.22	1300000.00	197227.22	249000.00				1300000.0000	249000.00
11	सामाजिक विकास	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य चौकी फाक्टाङ प्लासेन्टा पिट निर्माण	वराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ४ फाक्टाङ	4	2080-01-05	2080-02-15	100000.0000	111184.91	100000.00	11184.91					100000.0000	



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाघखोर भन्ज्याङ, खोटाङ

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौत मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन्न मिति	सम्पन्न योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
1	सामाजिक विकास	शिक्षा	जाल्पा आ.वि. फर्निचर निर्माण योजना	वराहपोखरी गा पा ४, फाक्टाङ	4	2079-09-18	2079-10-29	50000.0000	56000.00	50000.00	6000.00			47500.00	2079-10-06	50000.0000	47500.00
2	पूर्वाधार विकास	खेल मैदान निर्माण	जाल्पा सिंगेश्वरी युवा समाज पर्खाल घेरा बेरा	वराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ४ फाक्टाङ	4	2079-12-26	2080-01-31	50000.0000	58277.51	50000.00	8277.51					50000.0000	
3	सामाजिक विकास	मन्दिर मर्मत	नेवार कुलपुजा भवन मर्मत तथा घेराबारा योजना	वराहपोखरी गा.पा. ४ फाक्टाङ	4	2079-10-03	2079-11-30	100000.0000	115853.91	100000.00	15853.91					100000.0000	
4	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	पातल सडक निर्माण योजना	वराहपोखरी गा.पा. ४ फाक्टाङ	4	2079-11-30	2080-01-15	250000.0000	281533.54	250000.00	31533.54					250000.0000	
5	सामाजिक विकास	मन्दिर मर्मत	बेतुवा खन्याबास मन्दिर मर्मत योजना	वराहपोखरी गा.पा. ४ फाक्टाङ	4	2079-10-06	2079-11-30	50000.0000	59869.70	50000.00	9869.70			47618.19	2079-11-30	50000.0000	47618.19
6	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	बेतुवा डाँडाटोल सडक निर्माण योजना	वराहपोखरी गा पा ४, फाक्टाङ	4	2079-11-25	2079-12-30	300000.0000	333429.82	300000.00	33429.82					300000.0000	
7	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	माहुरे मोटर बाटो निर्माण योजना	वराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ४ फाक्टाङ	4	2079-12-13	2080-01-31	200000.0000	223207.21	200000.00	23207.21					200000.0000	
8	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	लपुवा खोला मुहानगरी टप्पु सिंचाई मर्मत योजना	वराहपोखरी गा पा ४, फाक्टाङ	4	2079-06-31	2079-07-20	100000.0000	107383.08	96000.00	11383.08			93019.26	2079-10-06	100000.0000	93019.26

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौत मिति	सम्पन गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन मिति	सम्पन योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
९	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	विधुवानी पैदल मार्ग योजना	वराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ४ फाक्टाङ	४	२०७९- १२-२२	२०८०- ०१-३१	१५००००.००००	१७६४३६.६६	१५००००.००	२६४३६.६६					१५००००.००००	



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाघखोर भन्ज्याङ, खोटाङ

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन्न मिति	सम्पन्न योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्यांकन	जम्मा भुक्तानी
1	सामाजिक विकास	शिक्षा	ICT Lab	बराहपोखरी गा पा ५, पौवासेरा	5	2079-11-25	2079-12-30	650000.0000	650000.00	650000.00		130000.00				650000.0000	130000.00
2	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	त्रिविप्पा बुयाटार सडक निर्माण	बराहपोखरी गा पा ५, पौवासेरा	5	2079-11-28	2080-01-31	500000.0000	571506.22	500000.00	71506.22	96000.00				500000.0000	96000.00
3	सामाजिक विकास	शिक्षा	पुस्तकालय स्थापना	बराहपोखरी गा पा ५, पौवासेरा	5	2079-11-26	2079-12-30	650000.0000	649732.50	649732.50		130000.00				650000.0000	130000.00
4	सामाजिक विकास	शिक्षा	पाँचकन्या मा वि रेलिङ निर्माण	बराहपोखरी गा पा ५, पौवासेरा	5	2079-11-29	2080-01-31	300000.0000	334013.39	300000.00	34013.39	57000.00				300000.0000	57000.00
5	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	बर्ने सुन्तले सिंचाई योजना	बराहपोखरी गा पा ५, पौवासेरा	5	2079-11-29	2080-01-31	150000.0000	274404.96	150000.00	124404.96	56000.00				150000.0000	56000.00
6	पूर्वाधार विकास	खेल मैदान निर्माण	बोयाटार खेल मैदान निर्माण	बराहपोखरी गा पा ५, पौवासेरा	5	2079-10-29	2079-12-30	400000.0000	449297.31	400000.00	49297.31	76000.00				400000.0000	76000.00
7	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	वंशिलाघाट-तम्बुवा सडक मर्मत	बराहपोखरी गा पा ५, पौवासेरा	5	2079-07-04	2079-11-30	1500000.0000	1603360.38	1435106.17	168254.21	287000.00		1064411.39	2079-11-30	1500000.0000	1351411.39
8	सामाजिक विकास	शिक्षा	श्री बालकन्या आ.वि. विद्यालयको छाना मर्मत	बराहपोखरी गा पा ५, पौवासेरा	5	2079-09-07	2079-11-30	100000.0000	130128.46	100000.00	30128.46			94877.79	2079-11-19	100000.0000	94877.79

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन्न मिति	सम्पन्न योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्यांकन	जम्मा भुक्तानी
9	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	सुसेडाँडा यावला सडक निर्माण	वराहपोखरी गा.पा. ५ पौवासेरा	5	2079-10-24	2079-12-30	1500000.0000	1692622.52	1500000.00	192622.52	288000.00		1097343.56	2079-12-22	1500000.0000	1385343.56



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाघखोर भन्ज्याङ, खोटाङ

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन्न मिति	सम्पन्न योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्यांकन	जम्मा भुक्तानी
1	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	कोल भन्ज्याङ पोडेलटार कृषि सडक निर्माण	बराहपोखरी गा.पा. ५ पौवासेरा	5	2079-09-26	2079-12-30	110000.0000	132720.65	110000.00	22720.65			104915.37	2079-12-14	110000.0000	104915.37
2	पूर्वाधार विकास	भवन तथा सहरी विकास	च्याङखुवा भन्ज्याङ औतारी थान निर्माण	बराहपोखरी गा.पा. ५, पौवासेरा	5	2079-11-28	2079-12-30	60000.0000	67936.39	60000.00	7936.39					60000.0000	
3	पूर्वाधार विकास	खानेपानी	थिरेमा टोल खानेपानी ट्याङकी निर्माण	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ५ पौवासेरा	5	2079-11-19	2080-02-32	120000.0000	136141.47	120000.00	16141.47					120000.0000	
4	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	दोखेवा थुम्की टोल कृषि सडक निर्माण	बराहपोखरी गा.पा. ५ पौवासेरा	5	2079-11-21	2080-02-32	200000.0000	264193.21	200000.00	64193.21			190568.67	2079-12-14	200000.0000	190568.67
5	सामाजिक विकास	शिक्षा	पाँचकन्या मा.वि. भवन मर्मत संभार	बराहपोखरी गा.पा. ५, पौवासेरा	5	2079-07-23	2079-12-30	400000.0000	455926.03	384000.00	71926.03	76800.00		307193.81	2079-11-19	400000.0000	383993.81
6	पूर्वाधार विकास	खेल मैदान निर्माण	फुटबल खेल स्टेज मर्मत संभार	बराहपोखरी गा.पा. ५ पौवासेरा	5	2079-11-08	2080-02-15	150000.0000	168664.05		168664.05					150000.0000	
7	पूर्वाधार विकास	खानेपानी	बुयाटार खानेपानी ट्याङकी निर्माण	बराहपोखरी गा.पा. ५ पौवासेरा	5	2079-10-10	2080-01-31	120000.0000	136141.47	120000.00	16141.47					120000.0000	

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन मिति	सम्पन योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
8	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	सडक मर्मत तथा संभार	वराहपोखरी गा पा. ५ पौवासेरा	5	2079- 10-05	2079- 12-30	400000.0000	445479.25	400000.00	45479.25			378485.85	2079- 11-30	400000.0000	378485.85



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाघखोर भन्ज्याङ, खोटाङ

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन्न मिति	सम्पन्न योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
1	सामाजिक विकास	शिक्षा	चकली देवी विद्यालय फर्निचर मर्मत	बराहपोखरी गा पा ६, मौवाबोटे	6	2079-11-29	2079-12-30	50000.0000	48970.46	48970.46				48970.46	2079-12-21	50000.0000	48970.46
2	पूर्वाधार विकास	सिंचाई	ठुलो रोक्रे खोला मुहान गरि वालाम्बुङ्ग जल उपभोक्ता संस्था	बराहपोखरी गा पा ६, मौवाबोटे	6	2079-09-04	2080-03-10	5553280.0800	6170311.20	1234062.24	4936248.96	578000.00				5553280.0800	578000.00
3	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	ताम्बुवा सडक ट्रयाक ओपन	बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ६ मौवाबोटे	6	2079-12-23	2080-02-32	500000.0000	559976.12	500000.00	59976.12					500000.0000	
4	पूर्वाधार विकास	खानेपानी	राङ्भाङ्गे खानेपानी योजना	बराहपोखरी गा.पा. ६ मौवाबोटे	6	2079-11-02	2080-02-32	1000000.0000	1130682.35	1000000.00	130682.35	192000.00				1000000.0000	192000.00



बराहपोखरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाघखोर भन्ज्याङ, खोटाङ

नं	योजना शिर्षक	योजना उपशिर्षक	योजनाको नाम	ठेगाना	वडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	विनियोजित रकम	कूल लागत			किस्ता भुक्तानी			कार्य सम्पन्न मिति	सम्पन्न योजना भएको खर्च	
									कूल लागत	अनुदान	जनसभागिता	पहिला	देश्रो	अन्तिम		मुल्याकन	जम्मा भुक्तानी
1	सामाजिक विकास	शिक्षा	चकली स्कुल भवन निर्माण	वराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ६ वराहपोखरी	6	2079-12-13	2080-02-32	2000000.0000	2257443.38	2000000.00	257443.38	576000.00				2000000.0000	576000.00
2	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	वडाका विभिन्न स्थानहरुको सडक मर्मत	वराहपोखरी गाउँपालिका ६, मौवाबोटे	6	2079-09-21	2079-11-30	200000.0000	225486.06	200000.00	25486.06			189128.15	2079-11-30	200000.0000	189128.15
3	पूर्वाधार विकास	सडक तथा पुल (झोलुंगे पुल समेत)	वालाम्बुङ दोभाने सडक विस्तार योजना	वराहपोखरी गा पा ६, मौवाबोटे	6	2079-10-23	2079-12-30	1500000.0000	1678249.12	1500000.00	178249.12	288000.00				1500000.0000	288000.00

प्रशासन शाखा

१. विभिन्न पद, सेवा समुहका कर्मचारीहरु विज्ञापन मार्फत करार सेवामा पदपूर्ती गरिएको ।
२. आवश्यकता बमोजिम नियमित कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन गरेको ।
३. सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट प्राप्त पत्रहरुको कार्यान्वयन तथा परिपत्र नियमित रुपमा गरिएको ।
४. समय-समयमा कर्मचारी बैठक सञ्चालन गरिएको ।
५. विभिन्न ठुला-ठुला योजनाहरुको DPR गरिएको ।
६. १२औँ गाउँसभा सम्पन्न गरिएको

सूचना प्रविधि शाखा

१. विभिन्न योजनाहरुलाई E-Bidding मार्फत सूचना प्रकाशन गरिएको ।
२. गाउँपालिकाको वेवसाईट नियमित रुपमा अध्यावधिक गरिएको ।
३. विभिन्न सूचना तथा पत्रहरु नियमित रुपमा गाउँपालिका वेवसाईट तथा फेसबुक पेजमा अध्यावधिक गरिएको ।
४. योजना सम्बन्धी अनलाईन प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा प्रयोग गरिएको ।
५. कार्यालयको विभिन्न शाखाहरुको आधिकारीक वेव मेल सञ्चालन गरिएको ।
६. शिक्षकहरुलाई त्रि दिवशीय IEMIS सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको ।
७. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ICT Lab कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहजिकरण गरिएको ।
८. विभिन्न पदका परीक्षाहरुमा प्राविधिक सहयोग गरिएको ।
९. विपद व्यवस्थापन प्रणालि सम्बन्धी तालिममा सहभागी भएको ।
१०. गाउँपालिकाको स्व मूल्यांकन प्रणाली LISA लाई अध्यावधिक गरिएको ।

शिक्षा शाखा

१. SEE परीक्षा २०७९ को अनुगमन
२. कक्षा ८ को पालिकास्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
३. विद्यालयका सञ्चालन खर्च लगायतका अनुदान निकासा
४. नि.मा.शि. तथा प्रा.शि. स्थायी शिक्षकहरुको पदस्थान
५. IEMIS सम्बन्धी त्रि-दिवशीय क्षमता विकास तालिम सञ्चालन
६. प्रश्नपत्र तथा उत्तरकुञ्जिका निर्माण गोष्ठी सञ्चालन
७. व्यवसाय दर्ता संख्या -१३
८. संस्था दर्ता संख्या -४
९. ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण थान-१
१०. स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत थान-१
११. विद्यालय अनुगमन तथा शाखा सम्बद्ध दैनिक कार्य सम्पादन ।

स्वास्थ्य शाखा

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	जम्मा बजेट रु	खर्च बजेट रु
१	पालिका स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक	१५५०००	६९६००
२	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा गर्भवती सक्तसंचार न्यानो झोला र गर्भपतन सेवा	६५६०००	४९३४००
३	कोभिड-१० विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप संचालन	१९८०००	५००००
४	CBIMCI कार्यक्रम	५०००००	३५००००
५	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	१५१२०००	३८६३००
६	नियमित खोप सुदृढिकरण पुर्ण खोप सुनिचितता र दिगोपनाको लागि सुक्ष्म योजना	१७००००	१५५६४०
७	विभिन्न सरुवा रोग नसर्ने रोग जिनियोटिक मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया	५५०००	२००००
८	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा आमा समुह र महिला स्वयंम सेविकाको लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन	७५०००	३००००
९	आखा नाक कान घाँटि तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि हिसाव	९००००	३००००
१०	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविका पोशाक प्रोत्साहन यातायात खर्च बार्षिक समिक्षा	२००००००	१५०६०००
११	बहुक्षेत्रिय पोषणको पोषण सामग्री ढुवानी	१५००००	१५००००

युवा तथा खेलकुद शाखा

१. पालिकास्तरीय खेलकुद मैदानहरु निर्माणमा सहजिकरण गरेको ।
२. वडास्तरीय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको ।

रोजगार सेवा केन्द्र/पञ्जिकरण शाखा

१. कार्यालमा दैनिक शाखाको प्रशासनीक क्रियाकलाप संचालन गर्दै आएको ।
२. प्र.म. तथा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना कार्यक्रमको आ व ७९/०८० मा दर्ता भएका बेरोजगार व्यक्तिहरु वडावाट छनोट गरी आ व २०७९/०८० मा ५७ जना श्रमिकलाई उक्त आयोजनामा संलग्न गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
३. कार्यक्रम २०७९/१०/२६ देखि कामदारहरुलाई कार्य सञ्चालन गर्नको लागि ६ वटै वडामा अभिमुखिकरण कार्य सञ्चालन गरेको ।
४. २०७९/११/०१ वाट विभिन्न वडामा छनोट भएका श्रमिकहरुलाई काममा estimate अनुसार काममा खटाइएको ।
५. २०७९/११/१० मा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न निर्माण सामग्रीहरु पालिकावाट वितरण गरिएको ।
६. सामाजिक सुरक्षा फोकल पर्सन भइ घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा इकाईबाट प्रदान गरिने प्रशासनीक सेवाहरु चुस्त दुरुस्त रुपमा प्रवाह गरेको ।

७. सामाजिक सुरक्षाको तेस्रो त्रैमासिक चैत्र मसान्त भित्रनै भुक्तानी गरीएको ।
८. विभाग /मन्त्रालयबाट समयमा प्राप्त भएका घटना दर्ता सम्बन्धि पत्रहरु समयमानै वडा कार्यलयमा पत्राचार गरेको ।
९. घटना दर्ता सप्ताह वैशाख १-७ सम्म सम्पूर्ण वडाहरुमा सफलता पूर्वक सम्पन्न गरिएको ।
१०. २०८०/८१ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगारका संचालन गर्न ई.एम.आई.एस.मा २४४ जना दर्ता गरिएको ।
११. ६ वटै वडामा सञ्चालन भएको आयोजना हरुको नियमित रुपमा अनुगमन भईरहेको ।
१२. सम्पूर्ण वडामा घटना दर्ता Online बाट दर्ता गरी प्रमाणपत्र जारी गरिएको ।

विद्युत व्यवस्थापन शाखा

१. २०७८/१०/०१ देखि ७ गते सम्म विद्युत विस्तार सम्बन्धि कार्य गरी जडान गरेको ।
२. २०७९/१०/०८ देखि २०७३ माघ मसान्त सम्म वडा नं. ५ मा विद्युत विस्तार तथा जडान कार्य गरेको ।
३. २०७९/११/१ देखि १५ सम्म वडा नं. २ को विभिन्न ठाउहरुमा विद्युत मर्मत तथा सम्भार कार्य गरी सुचारु रहेको
४. २०७९/११/१६ देखि फागुन मसान्त सम्म वडा नं. १० को विभिन्न ठाउहरुमा ।
५. २०७९/१२/०१ देखि १५ सम्म गा.पा. वडा नं. ६ मा विद्युत विस्तार तथा मर्मत कार्य गरी विद्युत विस्तार कार्य गरेको ।
६. २०७९/१२/१६ देखि चैत्र मसान्त सम्म बराहपोखरी गा पा वडा कार्यलय हरुमा विद्युत विग्रेर मर्मत सम्भार कार्य गरेको ।

जिन्सी शाखा

१. गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामाग्रीहरु गाउँपालिकाको खरिद समिति मार्फत खरिद गरि व्यवस्थापन गरिएको ।
२. वडाहरुमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जिन्सी सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिएको ।

कृषी शाखा

क्र सं	कार्यक्रमको नाम	जम्मा बजेट	खर्च	कैफियत
१	मकै बाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालन	६००००।-	३७०००।-	कार्यक्रम सञ्चालन भईसकेको
२	खाद्यान्न बालीको मूल्य अनुदान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिको	८०००००।-	०।-	तोकिएको म्याद भित्र प्रस्ताव पेश नभएको
३	तरकारी बालीको पकेट कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गरिएको	१२००००।-		संचालनमा रहेको
४	वडागत माटो परीक्षण तथा घुम्तीशिविर २०७९।१२।१६ देखि २०८० वैशाख १० गतेसम्म प्रत्येक वडामा संचालन भएको	७०००००।-	७०००००।-	सम्पन्न भएको

पशु शाखा

क्र सं	कार्यक्रमको विवरण	ईकाई	हालसम्मको प्रगति	लाभान्वित कृषक संख्या	लक्षित कार्यक्रम कृषक सहभागिता				
					महि ला	पुरु ष	दलि त	आदिवासी/जन जाती	अ न्य
१	पशुपंक्षी उपचार सेवा	संख्या	१२०	१०५	४५	५१	६	८८	१८
२	मेडिकल सेवा	संख्या	४८	४२	२४	१८	२	४२	
३	गाईनोलोजिकल सेवा	संख्या							
४	माइनर सर्जिकल उपचार	संख्या	६०	६०	३०	३०	१५	४५	२५
५	रोग नियन्त्रण खोप सेवा	संख्या							
६	पशुपंक्षी खोप	संख्या							
७	HSBQ	संख्या							
८	रेविज	संख्या							
९	पिपिआर	संख्या	३०००	४६०	१३०	३३०	१५	३००	१४५
१०	परजिवि नियन्त्रण कार्यक्रम	संख्या							
११	प्रयोगशाला सेवा	संख्या							
१२	गोबर परिक्षण	संख्या							
१३	पिसाव परिक्षण	संख्या							
१४	दुध परिक्षण	संख्या							
१५	पशु बंध्याकरण	संख्या	१२६	५१	२१	३०	१०	३५	२०
१६	वहर	संख्या	५०	३५	२०	२५	१५	३०	१८
१७	बोका	संख्या	८०	२५		२५			३०
१८	थुमा	संख्या							
१९	पशु आहारा सेवा	संख्या							

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम

१. पालिकास्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक बसेको
२. वडास्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक ६ वटै वडामा बसेको ।
३. एकघर एक करेसा बारी प्रबर्धन गर्नका लागि कृषकलाई विउ विजन वितरण गर्न विउ खरिद गरेको ।
४. पोषण सामग्री ढुवानी गरेको ।
५. बहिरंग बजारकेन्द्रको स्थापना तथा सुदृढीकरण वडा नं ३ साउनेउरमा सम्पन्न गरेको ।
६. पोषण लेखाजोखा ५९ महिनाको बच्चाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण : वडा नं २ मा १०६ जना र वडा नं ३ मा ११८ जना
७. पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणाको लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको ।
८. पोषण सुधारका लागि विपन्न समुदायका महिला वा सहकारीहरुलाई विपन्न सदस्यहरुको आय आर्जन सुधार अनुदानका लागि १५ दिने सूचना कार्यालयबाट प्रकाशित गरी वडा नं १ र ३ का आमा समूहबाट प्रस्तावना पेश भई हाल कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको ।

लघु उद्यम विकास शाखा

१. लघु उद्यम सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम वडा नं २, ३ र ४ मा सञ्चालन गरेको ।
२. व्यवसाय सचतना शुरु विकास तालिम वडा नं २, ३ र ४ मा सञ्चालन गरेको ।
३. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन गरेको ।

लघु उद्यम विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	क्रियाकलापहरू	इकाई	लक्ष्य	प्रगति सङ्ख्या	सङ्ख्यात्मक विवरण											
					महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाति	वर्गगत एक व्यक्ति	आकस्मिक/हेमो/.....	सिमान्त	मधेशी	मुस्लिम	थारु	युवा (१६-२५)
नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ																
१	पि.आर.ए. सम्पन्न	वटा	८०	९०	६४	२६	९०	१०	५३	०	२०	०	०	०	०	७
२	घरघुरी सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम ए)	जना	८०	११२	७०	४२	११२	१०	७०	०	२०	०	०	०	०	१२
३	सम्भाव्य लघु उद्यमीका रूपमा सहभागीहरूको छनौट(फाराम बी)	जना	८०	९०	५०	४०	९०	१०	५०	०	२५	०	०	०	०	५
४	८	जना	८०	१००	६०	४०	१००	१०	६४	०	१०	०	०	०	०	१६
५	ग्राहक वा बजार सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम डी)	वटा	८०	६०	४०	२०	६०	५	४०	०	१०	०	०	०	०	५
६	सीप तथा उपयुक्त प्रविधि सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम ई)	जना	८०	७०	४०	३०	७०	१०	४०	०	१०	०	०	०	०	१०
७	श्रोत सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम एफ)	वटा	८०	६०	४०	२०	६०	१०	४५	०	५	०	०	०	०	१०
८	वातावरण परीक्षण सम्पन्न (फाराम जी)	वटा	८०	७०	४०	३०	७०	१०	४०	०	१०	०	०	०	०	१०
९	लघु उद्यम समूहमा लघु उद्यमीको सङ्ख्या र लघु उद्यमी समूहको सङ्ख्या	जना/ वटा	८०	५	५०	४०	९०	१०	६०	०	१०	०	०	०	०	१०
१०	उद्यमशीलता विकास तालिम (टोपे/टोसे तालिम) लिने उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना	८०	८०	५०	३०	८०	१०	५०	०	१०	०	०	०	०	१०
११	व्यावसायिक योजना तयार गरेको सङ्ख्या	वटा	८०	६०	३५	२५	६०	१०	३०	०	१०	०	०	०	०	१०

१२	प्राविधिक सीप विकास तालिम लिने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या (सीप विकास तालिमको छुट्टै विवरण संलग्न गर्ने यहाँ सङ्ख्या मात्र उल्लेख गर्ने)	जना	८०	९०	६०	३०	९०	१०	६०	०	१०	०	०	०	०	१०
१३	लघु कर्जा लिएका उद्यमीको सङ्ख्या	जना	८०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१४	प्रविधि सहयोग प्राप्त भएका लघु उद्यमीको सङ्ख्या	जना	८०	५०	३०	२०	५०	५	२५	०	१०	०	०	०	०	१०
१५	बजारीकरणमा सहयोग प्राप्त गरेका लघु उद्यमीको सङ्ख्या	जना	८०	७०	५०	२०	७०	१०	५०	०	५	०	०	०	०	५
१६	नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या	जना	८०	९०	६०	३०	९०	१०	५०		१५	०	०	०		१५
१७	नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या (वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका)	जना	८०	१५	०	१५	१५	५	५		५	०	०	०	०	५
१८	नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या (स्वदेशमा रोजगार गुमाएकाहरू)	जना	८०	७०	३०	४०	७०	१०	३०		२०	०	०	०	०	१०

वडागत प्रगति विवरण

वडा नं १, वराहपोखरी

सम्पादन भएका कामका विवरण :

महिना	जन्म दर्ता	मृत्यु दर्ता	विवाह दर्ता	बसाईसराई दर्ता	विभिन्न सिफारिस	नाता प्रमाणित	नागरिकता सिफारिस	राजश्व संकलन
माघ	२७	३	९	८	६४	६	१९	२९२२५।-
फागुन	२०	०	३	६	४६	०	१२	१९४१७।-
चैत्र	२३	३	४	४	८१	२	८	२७१९५।-
जम्मा	७०	६	१६	१८	१९१	८	३९	७५८३७।-

वडा नं २, सुन्तले

पञ्जीकरण सम्बन्धी विवरण :

जन्म	मृत्यु	विवाह	बसाईसराई	सम्बन्ध विच्छेद
२६	३	११	६	-

योजना सम्बन्धी विवरण :

सम्झौता सिफारिस संख्या	फरफारक सिफारिस संख्या
१७	४

अन्य सिफारिसहरुको विवरण :

क्र सं	सेवा क्षेत्र	सेवा संख्या
१	नागरिकता सिफारिस	२३
२	नाता प्रमाणित	५
३	सामाजिक सुरक्षा नया दर्ता	४
४	संस्था दर्ता सिफारिस	३
५	चिठी पत्र चलानी	१०१

राजश्व सम्बन्धी विवरण :

क्र सं	शिर्षक	आय
१	नगदी कर	२१४००।-
२	भुमीकर/मालपोत कर	८६८५।-
	जम्मा	३००८५।-

कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र सं	कार्यक्रमको नाम	बजेट
१	खेलकुद कार्यक्रम	२०००००।-
२	महिला दिवस कार्यक्रम	१०००००।-
	जम्मा	३०००००।-

वडा नं ३, साउनेचउर

क्र सं	सम्पादित कामहरूको विवरण	सम्पादित भएको कामको संख्या
१	अन्य सिफारिस	११४
२	नागरिकता सिफारिस	२९
३	जन्म दर्ता	३२
४	विवाह दर्ता	७
५	बसाईसराई दर्ता	१६
६	मृत्यु दर्ता	८
७	राजस्व संकलन रकम रु.	२८५९०।७५

वडा नं ४, फाकटाड

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण :

क्र सं	महिना	जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद	बसाईसराई				
		म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा			आउने	जाने	म.	पु.	जम्मा
१	माघ	५	३	८	१	२	३	१	०	०	७	०-१३	०-१५	०-२८
२	फागुन	५	४	९	१	०	१	२	०	०	३	०-१	०-३	०-४
३	चैत्र	७	४	११	०	१	१	२	०	०	१	०-१	०-२	०-३
	जम्मा	१७	११	२८	२	३	५	५	०	०	११	०-१५	०-२०	०-३५

नागरिकता सिफारिस संख्या -२९

अन्य कार्यक्रमहरू :

- मिति २०७९ फागुन २४ (२०२३ डिसेम्बर-८) मा अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- मिति २०७९ माघ १ गतेदेखि मिति २०७९ चैत्र मसान्तसम्म संकलित राजस्व विवरण

सि नं	शिर्षक नं	आम्दानी शिर्षक	रकम रु
१	११३१४	मालपोत असुली रकम	१२५६५।-
२	१४२४३	सेवा शुल्क दस्तुर	२४६००।-
	जम्मा		३७१६५।-

वडागत पुँजीगत बजेट तथा कार्यक्रमहरुको विवरण :

क्र सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	अवस्था
१	अम्बोटे याक्सा विदुवानी सडक निर्माण योजना	३०००००।-	कार्य भईरहेको
२	पाताल सडक निर्माण योजना	२५००००।-	कार्य भईरहेको
३	लपुवा खोला मुहान गरि टप्पु सिंचाई मर्मत योजना	१०००००।-	सम्पन्न भईसकेको
४	नेवार कुलपुजा भवन मर्मत तथा घेरावारा योजना	१०००००।-	सम्पन्न भईसकेको
५	बेतुवा डाँडाटोल सडक निर्माण योजना	३०००००।-	सम्पन्न भईसकेको
६	विधुवानी पैदल मार्ग योजना	१५००००।-	कार्य भईरहेको
७	विद्युत व्यवस्थापन	२५००००।-	कार्य भईरहेको
८	सडक मर्मत योजना	४०००००।-	सम्पन्न भईसकेको
९	मालबासे खेल मैदान मर्मत योजना	५००००।-	सम्पन्न भईसकेको
१०	स्वास्थ्य चौकी धर्तुड हिल्टेक तथा धारा मर्मत योजना	५००००।-	कार्य भईरहेको
११	बेतुवा मा वि सिकाई सुदृढीकरण तथा अभिभावक चेतनामूलक कार्यक्रम	१५००००।-	सम्पन्न भईसकेको
१२	दुधकोशी प्रा वि सोलार खरिद योजना	५००००।-	सम्पन्न भईसकेको
१३	जाल्पा आ वि फर्निचर निर्माण योजना	५००००।-	सम्पन्न भईसकेको
१४	माहुरे मोटर बाटो निर्माण योजना	१०००००।-	कार्य भईरहेको
	जम्मा	२३०००००।-	

वडा नं ५, पौवासेरा

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण :

क्र सं	महिना	जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद	बसाईसराई				
		म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा			आउने	जाने	म.	पु.	जम्मा
१	माघ	८	१०	१८	०	१	१	०	०	०	१	०-१	०-०	०-१
२	फागुन	६	१०	१६	०	०	०	२	०	०	०	०-०	०-०	०-०
३	चैत्र	९	८	१७	०	२	२	०	०	०	१	०-१	०-२	०-३
	जम्मा	२३	२८	५१	०	३	३	२	०	०	२	०-२	०-२	०-३

नागरिकता सिफारिस संख्या -१८

अन्य कार्यक्रमहरु :

३. मिति २०७९ फागुन २४ (२०२३ डिसेम्बर-८) मा अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
४. मिति २०७९ चैत्र २८, २९ र ३० गते वडा कार्यालयमा माटो परीक्षण शिविरमा वडाको विभिन्न १५१ ठाउँबाट माटो संकलन गरी विज्ञबाट परीक्षण गराईएको ।

५. मिति २०७९ माघ १ गतेदेखि मिति २०७९ चैत्र मसान्तसम्म संकलित राजस्व विवरण

सि नं	शिर्षक नं	आम्दानी शिर्षक	रकम रु
१	११३१४	मालपोत असुली रकम	४६४५१-
२	१४२४३	सेवा शुल्क दस्तुर	२८४५०१-
जम्मा			३३०९५१-

वडागत पुँजीगत बजेट तथा कार्यक्रमहरुको विवरण :

क्र सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु	अवस्था
१	विपद व्यवस्थापन	६००००१-	कार्य भईरहेको
२	सडक मर्मत संभार	४०००००१-	सम्पन्न भईसकेको
३	बुयाटार खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१२००००१-	कार्य भईरहेको
४	थिरेमा टोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१२००००१-	कार्य भईरहेको
५	तारजाली खरिद	५००००१-	सम्पन्न भईसकेको
६	पाईप खरिद तथा वितरण	२५००००१-	सम्पन्न भईसकेको
७	विद्युत व्यवस्थापन	१५००००१-	कार्य भईरहेको
८	च्याङ्खुवा भञ्ज्याङ औतारी थान निर्माण	६००००१-	कार्य भईरहेको
९	कोल भञ्ज्याङ पौड्यालटार कृषि सडक निर्माण	११००००१-	सम्पन्न भईसकेको
१०	दोखेवा थुम्की टोल कृषि सडक निर्माण	२०००००१-	सम्पन्न भईसकेको
११	पाँचकन्या मा वि भवन मर्मत संभार	४०००००१-	सम्पन्न भईसकेको
१२	फुटबल खेल स्टेज मर्मत संभार	१५००००१-	कार्य भईरहेको
१३	सिलाई कटाई मेसिन तथा जस्ता पाता खरिद	३००००१-	सम्पन्न भईसकेको
१४	विद्युत सामग्री खरिद तथा विस्तार योजना	५०००००१-	सम्पन्न भईसकेको
	जम्मा	२६०००००१-	

वडा नं ६, मौवाबोटे

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण :

क्र सं	महिना	जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद	बसाईसराई				
		म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा			आउने	जाने	म.	पु.	जम्मा
१	माघ	७	४	११	२	३	५	१	०	०	१	०-९	०-७	०-१६
२	फागुन	१	३	४	०	०	०	२	०	०	१	०-१	०-०	०-१
३	चैत्र	५	३	८	०	०	०	०	०	०	०	०-०	०-०	०-०
	जम्मा	१३	१०	२३	२	३	५	३	०	०	२	०-१०	०-७	०-१७

नागरिकता सिफारिस संख्या -१०

अन्य कार्यक्रमहरु :

- मिति २०७९ फागुन २४ (२०२३ डिसेम्बर-८) मा अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।

२. मिति २०७९ चैत्र २६ र २७ गते वडा कार्यालयमा माटो परीक्षण शिविरमा वडाको विभिन्न १५० ठाउँबाट माटो संकलन गरी विज्ञबाट परीक्षण गराईएको ।
३. मिति २०७९ माघ १ गतेदेखि मिति २०७९ चैत्र मसान्तसम्म संकलित राजस्व विवरण

सि नं	शिर्षक नं	आम्दानी शिर्षक	रकम रु
१	११३१४	मालपोत असुली रकम	४०९५५।-
२	१४२४३	सेवा शुल्क दस्तुर	१५२००।-
जम्मा			१९२९५।-

वडागत पुँजीगत बजेट तथा कार्यक्रमहरुको विवरण :

क्र सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु	अवस्था
१	वालाम्बुङ दोभाने सडक विस्तार योजना	१५०००००।-	सम्पन्न भईसकेको
२	वडाको विभिन्न स्थानहरुको सडक मर्मत	२०००००।-	सम्पन्न भईसकेको
३	विद्युत व्यवस्थापन तथा ढुवानी	१२००००।-	कार्य भईरहेको
४	चकली स्कूल भवन निर्माण	१२००००।-	कार्य भईरहेको
	जम्मा	३३०००००।-	

फोटो ग्यालरी

आ व २०७९।०८० मा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरुको अनुगमनका क्रममा खिचिएको तस्वीरहरु





१२ औँ गाउँसभाका क्रममा खिचिएका केही तस्वीरहरु



शिक्षा सम्बन्धी केही कार्यक्रमहरु सञ्चालनका क्रममा खिचिएका तस्वीरहरु



लघु उद्यम विकास सम्बन्धी केही तालिमहरु सञ्चालनको क्रममा खिचिएका केही तस्विरहरु





वडागत माटो परीक्षण तथा घुम्ती शिविर सञ्चालनका क्रममा खिचिएका केही तस्वीरहरु



स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनका क्रममा खिचिएका केही तस्वीरहरू

